

Rapport nr.: 04 / 12 / 201 / 288

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

DELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : App. C0 - Spoorweglaan 87 - 9172 Denderleeuw

Eigendom van : idem

Opdrachtgever : Djalka corp - Victor Wiltonzelestraat 25 - 9172 Denderleeuw

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Daniël Hellem Datum van onderzoek : 16/12/2009

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 60A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. moersch Schak. : diff 4p 60A/300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XV.B aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXV.B aantal geleiders : 4 doorsnede : 35 mm<sup>2</sup>

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig niet aanwezig

Aardelektrode : Type ilus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16.10 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 1,5 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 7.20 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4p 60A/300 mA bijkomende : 4p 60A/30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

*6.01.01*  
*ENU*  
*AVIN*  
*Fin*

*geen voorwas voorzien*

### NOTA'S

~~Hoofdschakelaar - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

*verlichting en kasten mag te plaatsen*

### INBREUKEN

*geen*

### BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/12/2009, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

vr. de directeur,  
de onderzoeker