

Resp. client:
N° commande:
N° client: 89122
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: electricite.rodolphe@skynet.be



ProKo.: LS01
N° rapport : 4698821
N° rapp. prov.:
Date: 06/06/2016

Client / Mandant :
WAEGEMANS RODOLPHE
RUE DE LA CORNAILLE 25
5140 LIGNY

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: _____ Type d'installation: nouvelle Appartement
Type de locaux: H21TS
Lieu de contrôle: Rue Félicien Rops n°37 ANDERLECHT 1070
Type de contrôle: examen de conformité avant mise en service Selon RGIE Art. 86/270
Date du contrôle: 06/06/2016 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 30/06/2041 Contrôleur: LE LOUARN ALEXANDRE
Propriété de: -
Installateur: - WAEGEMANS RODOLPHE
T.V.A.: - Carte-ID : - Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°: - N° compteur: En attente Index I: - Index II: -
Raccordement: réseau souterrain Fourreau: placé Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: 1 x 220V Protection max.: 63A Protection principale: aut. 3p 63A Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: XVB nombre de conducteurs: 2 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: - nombre de conducteurs: - section: - mm²
Electrode de terre: type: boucle section: 35 mm² Résistance de dispersion: 5 Ohm
Interruption Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: p.a. Diff. supplém.: 4p 63A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: > 50 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz - d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle principale - supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 11

Voir Schemas

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

I Neant
1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

