

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/06/2021	Inspecteur: Kurt De Smedt	Mentor:	Installateur: Van Campenhout Jurgen
ID-label: Londerzeel EK1	B.T.W. nr.:BE 0873 165 393	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel EUROTTEST 61557	Serie Nr.: 19481276		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Polderstraat	Naam	Uyttebroeck - Terweduwe
Huisnummer	63	Straatnaam	Polderstraat
Busnummer		Huisnummer	63
Postcode	1840	Busnummer	
Gemeente	Londerzeel	Postcode	1840
Land	België	Gemeente	Londerzeel
		Land	België
		Installateur	
Naam contactpersoon	Van Campenhout Jurgen	Naam	Van Campenhout Jurgen
Telefoon	0473 44 26 67	BTW nr.	BE 0873 165 393
Gsm nr. (SMS)		Telefoonnummer	0473 44 26 67
		E-mail	info@elektriciteitswerkenjvc.be
Type : woning	EAN : 541448860020391892		Teller Nr.: : 1SAG3100127621
Afbeelding schakel- en verdeelbord:			



Aard onderzoek:
Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 34


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Ri algemeen: 16,83 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 3,98 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	34	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40		4	10
2	C	32		4	6
1	C	25		4	4
2	C	20		4	4
19	C	20		2	2,5
2	C	6		2	1,5
7	C	16		2	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK
Aansluitingen	OK
Equipotentiale verbindingen	pending
Continuïteit	OK

Directe aanraking	OK
schema in bijlage door Aceg vzw	NA
Doorsnede geleiders	OK
Verlichting / toestellen	NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.
 O2 Geen inbreuken vastgesteld.
 O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
 O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
 O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
 O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

Geen

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 28/6/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Kurt De Smedt

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte(rechts)reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
--------	--------	--------	--------

