

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 79974  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: INFO@ELEKTRO-DHAENENS.BE



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5174395  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 03/06/2019

Klant / Opdrachtgever:  
ELECTRO DHAENENS BVBA  
LANGE AKKERSTRAAT 44  
9800 MEIGEM DEINZE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: LS-Woning Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: LINDENSTRAAT 171 DENDERLEEUEW 9470  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 03/06/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2044 Onderzoeker: VAN DAMME FILIP  
Eigendom van:  
Installateur: - ELECTRO DHAENENS BVBA  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: -541448860017106799 Teller nr.: -16126925 Stand I: -2188 Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 50A Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 3 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 1,27 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 63A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 17 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  Laadpaal+voeding tuin  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 42

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- |   |   |
|---|---|
| N | 1. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: <a href="https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf">https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf</a> |
|   | 2. 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  |
|   | 3. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  |
|   | 4. Er was geen controle mogelijk inzake de aansluiting van de rolluikmotoren.   |

I Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1

