

3386590

EAN nr. :  
Teller nr. :  
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Drahtantiek Controle Bureau v.z.w

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~...~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001 volgens : AREI art. 86 / ~~...~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : ~~...~~ / Bestaande / ~~...~~ / ~~...~~

Type der lokalen : *appartement g.k.u.k.s*

Plaats van onderzoek : *Pieter de W. Bernhoutslaan 6 box 1, 2650 Edingen*

Eigendom van : *De W. Bernhouts*

Opdrachtgever : *High End Solutions*

Installateur : *antiekheid*

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : *Van Cauwenbergh* Datum van onderzoek : *01.07.2018*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~...~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : *50A* Omschakelaar : stand

Hoofdbeveiliging : Zek : *Tesa* Schak : *50A 50A 30mA*

Meter-bordverbinding : kabeltype : *VFVB* aantal geleiders : *6* doorsnede : *6* mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : *mfp* aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

~~...~~ ondergronds net - Wachtbuis : ~~...~~ niet geplaatst - Isolatieplaat : ~~...~~ niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~...~~ / pennen ~~...~~ Sectie : *16* mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : *3* Ω

Aantal borden : *2* Aantal eindstroombanen : *7* Algemene isolatieweerstand : *2* MΩ

Diff. schak. : algemene : *50 50A 30* mA bijkomende : *2p 50A 30* mA

werking testknop : in orde - ~~...~~ controle foullus : in orde - ~~...~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~...~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~...~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~...~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~...~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~...~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~...~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - ~~...~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~...~~ geplaatst.

*Geen inbreuken*

BESLUIT

De installatie is conform / ~~...~~ met het AREI.  
De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : *01.07.2018*  
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging  
of ~~...~~ uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~...~~ in dienst gesteld  
~~...~~ / blijven ~~...~~ van de installatiegegevens ~~...~~ ~~...~~

voor de directeur  
de onderzoeker

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid van het verslag en het verspreiden van het verslag. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid van het verslag en het verspreiden van het verslag.