

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR GB / 03 / 134 / NO
ADRES INSTALLATIE: HOUVENSTRAAT
NIJLEN DAKVERDIEPING
EIGENAAR: FRANZ WILLS
Adres:
OPDRACHTGEVER: VERHEYEN GEERT
Adres: HOLENHEIDE 102 ZANDHOVEN
INSTALLATEUR: VERHEYEN GEERT
Adres: STENH.
BTW of IK: BE 474 292 584

STROOMLEVERANCIER: ELECTRABEL
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 05/03/03 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: APPARTEMENT
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40A A Alg. schakelaar: type: ADS 40A/0,3A
Netaftakkabel: type: EXR 4x16 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XIR 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; RA: 4,5 Ohm; RI tot: 25 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40A/0,3A: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
ADS 40A/0,3A: K, L, M

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S

- Keuken mag niet geïnstalleerd
- Schakelaar uit zandbak in badkamer verwijderd door installateur

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. **BESLUIT** De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/03/2003 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker

Gelovens