

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: DE WEVER LEEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0479/91.52.18
e-mail: leendewever@telenet.be



ProKo.: LS13
Verslagnr.: 5497316-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/10/2020

Klant / Opdrachtgever:
VAN DER CRUYS-DE WEVER
KATTESTRAAT 15
1741 WAMBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VAN DER CRUYS-DE WEVER **Adres:** KATTESTRAAT 15 WAMBEEK 1741
Installateur/verantw. werk: **Naam:** **Adres:** **B.T.W.:**
Adres installatie: VAN DER CRUYS-DE WEVER BOSSTRAAT 24 bus 1 **Private HS-cabine:** NEE
DROGENBOS 1620 **Toestel/Install. ID:** 24 bus 1
Type installatie: Appartement, verkoop wooneenheid **Teller nr.:** 04644665 **Nachtsteller nr.:**
EAN nr.: **Leverancier:** FLUVIUS

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1:** toegepast *
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020":
Datum: 24/10/20 **Volgende controle binnen 12 maand of uiterlijk vóór 31/10/2021** **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:**
Nom. spanning: 3 x 230V **Max. beveiliging:** 32A **Hoofdbeveiliging:** aut. 3p 32A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB **aantal geleiders:** 5G **doorsnede:** 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☐ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: niet in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 10

1 Hoofdbord in gang appartement, met hoofddifferentieel 4p 40A/300mA en bijkomende differentieel 4p 40A/300mA.

10 eindstroombanen.

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 12 MOhm **Spreidingsweerstand:** 3 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: niet in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- | | |
|---|--|
| N | 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. |
| I | 1. (STD I1.1) Eëndraadschema is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.2)
2. (STD I1.2) Situatieschema is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.3)
3. (STD I1.3) Gegevens adres, eigenaar, installateur of handtekening ontbreken of zijn onvolledig op de schema's. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.1)
4. (STD I4.8) Er zijn openingen in behuizing van elektrisch bord. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 4.2.2.1b)
5. (STD I4.10) Spanningsaanduiding te vermelden op elektrisch bord. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.3) |

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan **uiterlijk 1 jaar** ná hoger vermelde datum van dit controlebezoek.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf