

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 41463
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@marisgroup.eu



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS03
Verslagnr.: 4594770-015
Voork. verslagnr.:
Datum: 14/10/2015

Klant / Opdrachtgever:
MARIS TECHNICS
LOCHTEMANWEG 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Afdeling: ELE

DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: Appartement BlokA
Plaats onderzoek: Cocon Beizegemstraat 152 app.2.5 BRUSSEL 12 1120
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 14/10/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2040 Onderzoeker: CORDENS JAN
Eigendom van: -Cocon Neder Over Heembeek
Installateur: -Maris Technics
B.T.W.: - ID-kaart :- Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: -541448965000702726 Teller nr.: - Stand I :- Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstsparing: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 70 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 3,4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ■ keuken ■ badkamer □ C.V. □ gasmeter □ watermeter □ hoofd - ■ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen
N Verlichtings armaturen zijn nog te plaatsen!

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI.
De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker