

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz			
Verslagnummer: N° de rapport:	272/2021/2/15/3	Datum van bezoek / Date de visite:	15/02/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	MAESSEN JOHANNES Grande Ennelle 95 - 6940 DURBUY BTW BE0844.003.928	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION	Vóór indienststelling / Avant mise en service		
GAZ:			
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-006 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	Maison 11		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Grande Ennelle 10-11 bus 11 - 6940 DURBUY		
Installateur:	MAESSEN JOHANNES	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	MAESSEN JOHANNES		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	✓GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW ✓GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	1500/37 mbar	✓	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31	✓	
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 22 - 2 m	✓	
Verbindingen: Raccords:	persfittings / à sertir 3-delige koppeling / 3 pièces	✓	
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	werd getekend als gezien / a été signé pour vu	✓	
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu klasse / class: G Index: m ³ Tellernummer / numéro de compteur:		✓

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gas categorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	Caudière Junkers cerapur confort top 28/3	26.1	C33	/	I3P			✓		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant precisiemanometer / au manomètre de précision			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	22 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air			✓		

Inbreuken / Infractions:

NEANT


Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 <hr/> BOI Jessy	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--