



MJ0005740

Contrôle GAZ ETAGE 14-08-2020

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail:

ProKo.: GA36
N° rapport: 5444247
N° rapp. prov.: -
Date: 14/08/2020

Département: ELE



Organisme de contrôle a.s.b.l.

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
(exécuté suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: AP ETAGE RUE DU MOLINAY 97/11 SERAING 4100

Date du contrôle: 14/08/2020

Périodicité: 300 mois

Prochain contrôle avant: 31/08/2045

Contrôleur: LORQUET ADRIEN

Committant/Installateur: IDEM

Personne présent:

Propriété de : IDEM

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:

☒ contrôle de mise en service☐ contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:

- réglementation : ☐ CODEX, tit. III, chap. III, art.23 ☐ Arr.G.Wall. 15/5/2014 ☐ A.R. : - ☐ Autre : -
- norme NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☐ B61-002

Installation : ☒ résidentielle☐ industrielle☐ temporaire/mobile☒ nouvelle☐ extension ☐ existante☐ remplacement chaudièreContenu : ☒ conformité☐ étanchéité de conduites☐ visuel de bon état**GAZ**Type : ☒ gaz naturel☐ propane/Butane☐ gaz médicaux☐ autres GazAlimentation : ☒ par réseau☐ citerne☐ bouteilles☐ autre**LIAISON**

Localisation : -CAVE

Compteur n° : -12762874

Index : -16937 m³

Pmax : -20 mbar

Type de conduite : -CUIVRE

Vanne : ☒ ok☐ pas ok

diam. : - mm

tour : -

Détendeur : ☐ ok☐ pas ok☒ pas applicableRaccord : ☐ soudé/brasage☒ fileté☒ mécanique**VENTILATION**☒ Local compteur : ☒ en ordre☐ pas en ordre☒ Chaufferie : ☒ en ordre☐ pas en ordre

1/2

APPAREILS

Genre : ☒ chaudière ☐ chauffe eau ☐ cuisinière ☐ aérotherme ☐ taque ☐ autre : -
 Conduite : longueur visible : -15 mètres longueur non visible : -/mètres
 Type : ☒ cuivre ☐ acier ☐ PLT ☐ PE ☐ flexibles diam. : DN28/22 ou mm ou "
 Raccord : ☐ soudé/brasage ☒ fileté ☒ mécanique
 Vanne : ☒ ok ☐ pas ok diam. : DN ou mm ou " tour : -
 Identification : ☐ jaune-ocre ☐ autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominale (kW)	N°
VAILLANT ECOTEC PRO VCW286	C13	24.2KW	

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : ☒ visuelle ☐ détecteur de gaz ☐ produit moussant/eau savonneuse
☒ manomètre ☐ tube U ☐ base compteur ☐ non réalisée
 Pression d'épreuve : -121 mbar durée de l'épreuve : -30 min
 Perte de pression : ☒ non ☐ oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : ☒ non ☐ oui ☐ non localisée(s) ☐ localisée(s)
 Contrôle des joints : ☒ ok ☐ pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

☐ présente ☐ pas présente ☐ à réaliser ☐ conforme ☐ non conforme

NOTE

NEANT

INFRACTIONS

Néant.

CONCLUSION

- ☒ On n'a pas constaté des fuites
☐ L'installation est désapprouvée.
☐ L'installation ne peut pas être utilisée
☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions.
☐ Il est nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
☐ Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

LORQUET ADRIEN
0493/246124

Contrôle d'une installation intérieure de gaz

Donneur d'ordre:			
Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	☒ Contrôle périodique/extension rénovation	☐ Mise en service	
Contrôle selon:	☒ NBN D 51-003	☐ NBN D 51-004	☐ NBN D 51-006 ☐ NBN B 61-001 ☐ NBN B 61-002
Concerne:	INSTALLATION : ☒ EXISTANTE ☐ NOUVELLE		
Adresse de la visite:	<u>Rue de la Vallée 12/100, 4821 Andrimont</u>		
Propriétaire:			
Installateur:	<u>Belgotest</u>	☒ TVA	☐ ID
Personne(s) présente(s):			
Procédure interne utilisée:	☐ HAF 1003-v09	☐ HAF 1000-v13	☐ HAF 1004-v07 ☒ HAF 2000-v03

Description de l'installation contrôlée				OK	POK	PA
Pression(s) de service:	☒ 20 mbar	☐ 25 mbar	☐ mbar	☒	☐	☐
Type de gaz:	☒ Gaz naturel	☐ Butane	☐ Propane	☒	☐	☐
Canalisations - Raccords:	<u>En cuivre et acier</u>			☒	☐	☐
Le plan de l'installation:	☒ Pas présent	☐ Présent	☐ Isométrique	☐	☐	☒
Le compteur était:	☒ Ouvert ☐ Fermé	N° de compteur: <u>12345678</u>		☒	☐	☐
	Class: ☒ G6 ☐ G4	Index: <u>12345678</u> m³		☒	☐	☐

N°	Marque et modèle	P _n (kW)	Type	Emplacement	Catégorie Gaz	Ventilation basse (cm²)	Ventilation haute (cm²)	OK	POK	PA
1	<u>Valtek 1000</u>	<u>10</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>			☒	☐	☐
2								☐	☐	☐
3								☐	☐	☐

Contrôles, mesures et essais				OK	POK	PA
Contrôles visuels:				☒	☐	☐
Test d'étanchéité:	☐ Mise sous pression ☒ A l'aide du compteur			☒	☐	☐
	Pression d'essai :	☐ 150 mbar	☒ 20 mbar ☐ 25 mbar	☒ 10 min ☐ 20 min	☒	☐
Gaz d'essai:	☐ Gaz combustible ☒ Gaz Naturel					

Résultats : Remarques (R) - Infractions (I)		Liste des numéros d'infractions : voir verso
O R - O I	<u>1000</u>	
O R - O I		
O R - O I		
O R - O I		
O R - O I		
Le contrôle ne porte que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.		

Conclusion	
☒ L'installation de gaz décrite dans ce rapport satisfait aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.	☐ L'installation de gaz décrite dans ce rapport ne satisfait aux prescriptions citées ci-dessus et ne peut pas (à nouveau) être mise en service.
☒ L'installation est étanche	☐ L'installation n'est pas étanche

Pour la direction technique	Nom et signature du demandeur, pour accord	Visa GRD
 BELGOTEST Y. Boulaion, Inspecteur 0491 / 98.28.17		