



GESCAND


Oi ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 194/091217/03

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Nieuwstraat 135A/22
3590 Diepenbeek

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Immo Marchal

Adres: van Eycklaan 118, Morselt

INSTALLATEUR: EMT

Adres: Hoogstraat 130 O.S., Intendaal

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/12/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting aut.kel. 25. A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 4 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A/30mA

Type van de aardelektrode: hvbaren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1+1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 4 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Bord helder | Bord appartement
3x smeltzek. 25A | 2x pendult 10A
1x Diff 40A/30mA | 16x Persaut 16A
Zie schema's (situatieplan)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/12/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: MD194
nr. + naam + handtekening

De directeur,

A	Licht
	keuken
	living
	slaapkamer
	wc
	badkamer

B	Stopcontact
	keuken
	living
	slaapkamer
	badkamer

C	Stopcontact
	living raam
	tv hoek

D	keuken vuur
---	-------------

E	Boiler
---	--------

F	verwarming
	keuken

G	verwarming
	living

H	verwarming
	badkamer
	slaapkamer