

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepestraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 06 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 6310932/105

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Empedroman hoek 37A
3870 Klein Peperm.

EIGENAAR: [Redacted]

Adres: [Redacted]

OPDRACHTGEVER: [Redacted]

Adres: _____

INSTALLATEUR: Geertje de Kock

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____
 Ref.: _____ Teller nr. _____
 Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/03/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - contractbezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (C.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____
 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaaring Type der lokalen: LS LHT
 Begin werken: Fundering na 1.10.81 - Elektrische installatie na na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____
 Aansluiting: Spanning 400V Bescherming van de aansluiting 40 A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm² Alg. schakelaar: type diff 40 A / 300 mA
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 24; RA: 6,7 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: Zie bijhorende schema's.

| | |
|---|------------------------------|
| Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>See</u> | PROCES-VERBAAL VAN HET |
| | TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN |
| | ADRES: _____ |
| <u>Nota: bad + badmeubels in de droogruimte van de stroomverdelijer</u> | _____ |
| <u>elektrische aansluiting op de draad</u> | _____ |

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzorgd en de plandaads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/03/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER
 nr. + naam + handtekening
[Handwritten Signature]

De directeur.