



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR ... 710 ... 12 ... 122 ... NO ...
ADRES INSTALLATIE: ... Kelline ... Wasmansdijkstraat ...
... 38 47 ... 2800 Mechelen ...
EIGENAAR : ...
Adres : ...
OPDRACHTGEVER : ...
Adres : ...
INSTALLATEUR : ...
Adres : ...
BTW of IK :

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 15/10/12 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: meergebruik
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 82 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 230 kV A ; Alg. schakelaar: type: 40 A 10,3 A
Netaftakkabel (type & sectie): K 1.113 4x7 15 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 2x13 4x7 10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 7 ; Aantal eindstroombanen: 24 ; Spreidingsweerstand : 2,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 72 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40 A 10,3 A : kruisingen 7 km 2

DS 40 A 10,3 A : kruisingen 6 km 1

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Screens worden te klein - overal, borden, bussen -
kruisingen, verbindingskasten mag te klein

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/10/2017
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jeroen Dewin

[Handwritten signature]