



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
Slabbaertstraat, 18
3210 Lubbeek
Tel. 016 63 47 45
Fax 016 63 12 21

STROOMLEVERANCIER: Electischel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: U/110

VERSLAG NR.: 4603042407

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pollicierdreef t.o. 44

EIGENAAR: Van der Bogert - Krijfs

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Schellens, Stefan

Adres: Langebeek 47, Bevel

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 21/4/05 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ARAB art. 262~~) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~: Type der lokalen: HFC

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting 40 mm² max

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 91-2p

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT ok

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 2,3 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

zie schema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK **NETMANAGEMENT**

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/4/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is niet conform.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr. + naam + handtekening

FORM 182 /05-2004

De directeur,



Scanned by Scan&PDF