

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk: Controle Bureau v.z.w.

III/3

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERFLOF WIDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~ onderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Wijziging / ~~Voortopig~~ / Bestaande / Verzwaring / Spplitsing meter / Spanningwijziging

Type der lokalen : ~~Appartement~~

Plaats van onderzoek : ~~Riad Hammis - App. 2 - dhaasbechidun 16/0301 - 9700 Gudenaarde~~

Eigendom van : ~~Riad Hammis - Louise Mauchet 2 - 9700 Gudenaarde~~

Opdrachtgever : ~~ETC HV - Controleur H. Wang 150 - 3080 Melle~~

Installateur : ~~idem~~

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~Bert H. Van~~ Datum van onderzoek : ~~21/03/2006~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3123V 30380V 4N~~ Max. Beveiliging : ~~2p 40A~~ Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~oud mechanisch~~ Schak. : ~~diff 4p 40A / 30A mP~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~AVBS~~ aantal geleiders : ~~8~~ doorsnede : ~~16~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~EXUB~~ aantal geleiders : ~~9~~ doorsnede : ~~35~~ mm²

Bovengronds net/~~ondergronds op~~ Bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet~~ geplaatst - Isolatieplaat : ~~aanwezig~~/niet aanwezig

Aardelektrode : Type: ~~lus~~ / ~~batterij~~ / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : ~~35~~ mm² Spreidingswaarde : ~~0,6~~ Ω

Aantal borden : ~~2~~ Aantal eindstroombanen : ~~1 + 13~~ Algemene isolatieweerstand : ~~> 50~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~2p 40A 1300~~ mA bijkomende : ~~2p 40A 130~~ mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - ~~geplaatste waterleiding~~ - CV ketel - nog niet geplaatst.

~~Keuken, badkamer, douche en slaapkamer 3 behoren niet tot dit onderzoek~~

~~Instellingen en verlichting mag te plaatsen~~

INBREUKEN

~~geen~~

BESLUIT

De installatie is conform / ~~afgekeurd~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : ~~21/9/2031~~, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~wordt~~ niet in dienst gesteld worden ~~zolang~~ indien zonder verdragging ~~wordt~~ verlaagd of ~~verhoogd~~ of ~~and~~ anderszins ~~aan~~ gewijzigd.

Inbreuken en de gepaste maatregelen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de installatie is aangebracht.
NOTA HUURDIERS, EIGENAARS : krachtens het AREI bent u verplicht:
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrisch energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.