

3311447

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : 920644,2 II : 04544,2

6199883
 920644,2 II : 04544,2

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Vooropig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
 Type der lokalen :
 Plaats van onderzoek : Driestruat 2 9506 Zolgenm.
 Eigendom van : F. Milou
 Opdrachtgever :
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum : 09.03.2014
 Onderzoeker : S. Lomann Datum van onderzoek : 09.03.2014

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : M20149A Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : UVVB Schak. :
 Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : 9 doorsnede : 16 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 20 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : 20 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 240A 10,35 mA bijkomende : 240A 10,35 mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

ni schéma's
 S

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen
 S

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De algemene differentiaalbeschakelaar is verzegeld met een leedje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 04.03.2015 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

[Handwritten signature]

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische
 -03/05/10/15D

