

**Vereniging Bureau Veritas VZW**

Mechelsesteenweg 128  
 2018 ANTWERPEN  
 Tel.: 03/247 95 00  
 Fax 03/247 94 99  
 BTW: BE0407.573.313  
 IBAN: BE52 7215 2076 5709

**VERSLAG NR: 190530 /021/JVN**

INSTALLATIE ADRES: ANDERSTAD 21  
 2500 LIER

EIGENAAR /

Adres: IDEM

OPDRACHTGEVER: KORK + .....

Adres: IDEM.....

Meter NVT

Index: Dag: NVT kWh ; Nacht 2NVT kWh

EAN code: nvt

**Proces-verbaal van een controle-onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.**Datum van onderzoek: 15/11 /2019 ; Type v/d lokalen:  Woning  WERFBORD  PV INSTALLATIEAard installatie:  uitbreiding  wijziging  bestaande Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.1981 ; ~~Met~~ Zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/  86  87  88  .....

Aansluiting: Spanning: 230 /400 V; Bescherming v/d aansluiting: 40 A; Type en In alg. Schakelaar ADS 300 mA / 40 A

Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 4 X 10 mm<sup>2</sup>; Aardverbindingssysteem: TT - .....Type aardelektrode:  lus  pen  ..... ; Aardspreidingsweerstand: 2.0 Ohm

Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: ..31 ; Algemeen isolatieniveau: 10..... M Ohm

**Beschrijving:**  Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde &amp; gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300 mA Natte ruimten: 40 A 30 mA

Schema ter plaatse.....  
 .....**Resultaat van de controle:**De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel:  271  271bis  276  276bis  270

en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

  de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.  de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.**Inbreuken:** zie keerzijde voor verduidelijking.Geen .....  
 .....  
 .....**Opmerkingen:** zie keerzijde voor verduidelijking.

.enkel de bereikbare gedeeltes werden gekeurd

**Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters:** Zie keerzijde.**Besluit.**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

~~De algemene automatische differentieelstroominrichting is verzegeld.~~

De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

 Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd ~~vóór~~ ..... Een aanvullend bezoek moet door een keuringsorganisme worden uitgevoerd binnen de termijn van 18 maanden vanaf de datum van verkoopakte De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 15/11/2044, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271 - 277).

Visum van DNB:  
 .....

Datum: .....

**DE AGENT-ONDERZOEKER**



VALGAEREN JOHAN