



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P035531629 / Gen.

N 118818

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:

Naam, Voornaam:

Adres:

Ident. Kaart nr.:

590198519418

Post nr. + Stad:

9200 Mellebeke Schoonaarde

BTW nr.: BE

Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)☐ ARAB☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaren	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 94599701	Meterstand dag: 64742	nacht: _____
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: _____	Meterstand: _____
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus	☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X _____ mm ² - Type: W3	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 9
☐ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ J-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 8.8 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 25 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	- geen inbreuken vastgesteld	Visum DNB:
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
☐ Nihil		Naam:
Opmerkingen	Zeldzame verdeling niet afgewerkt	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 12/04/2010 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent/bezoeker:

Naam: Dierckx S.

Agent nr.: 3553


Datum: 12/04/2010

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 8☒ Eéndraadsschema(s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Steve DEXHOREZ

Inspecteur Elektriciteit



Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn ingesloten te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtuiging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het proces-verbaal een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.