

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: **P042660073****CN 16171****VINÇOTTE**☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**Verantwoordelijke voor de werken :****Installatie :****Eigenaar of beheerder :**

Naam, voornaam : Jef Jelec	Naam, voornaam : MR. VAN DEN BORCHT 117
Ident. Kaart nr. :	Adres : 2580 PUTE
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad :
	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☒ 2de leuning navenloop	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verzwaaring	☒ verkoop van een wooneenheid		☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 5001733	meterstand dag: 29210	nacht: 27064	☐ kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) :	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. :	meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N :	☐ 230 V ☒ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode :
Maximale nominale stroom (A) :	☐ 20 ☒ 25 ☒ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ openbaar	☐
Voedingsleiding hoofdbord :	4 mm ² - Type :		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 11
☐ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 21,6 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : 2,2 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting :	☐ was verzegeld	☒ werd verzegeld	☐ werd niet verzegeld	☐ kan niet verzegeld worden		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil
* verkoop ing. enkel v/o zichtbare delen * vaste verlichting niet geplaatst * leidningen buiten worden nog echter buiten gevelafwerking weggevoerd	
Visum DNB of aangestelde :	

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker :Naam : **Verbessers S.** Agent nr. : **4266** Datum : **18/01/13****Bijlage(n) :** ☐ Situatieschema('s) : ☐ Eéndraadsschema('s) :**Voor de directeur generaal : Handtekening**

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijlen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.