

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BW

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. te plaatsen

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 40/07-1129-02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kleine Borechtstraat, 12

2800 Mechelen

EIGENAAR: Van der Dries

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Antoon Luc SRL

Adres: Kuivendaelaan 201A

INSTALLATEUR: 3040 Sint Agatha Rook

Adres: _____

BTW of IK: 885 345 929

Datum van het onderzoek: 29/11/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Echtheid

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting MAX 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type D 300 mA / 40 A

Type van de aardelektrode: lus - baren - penneren - horizontale geleider

Schema: IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 20 Ohm; RI tot 0,5 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie eenenboud en situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen, -

nota: verlichtingstoestellen niet geïnfilt

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeelr

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/11/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,