

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT

Index:

VERSLAG NR. WV / 06 / 763 / NO

ADRES INSTALLATIE: VRIJ NIE BAAN 21

2580 - E.M. S. I. M.

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: GEIENS FATAICK

Adres:

INSTALLATEUR: W. J. F. B. R. E. K.

Adres:

BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 09/10/2006 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: Huischikking

Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning 3 x 400 V Bescherming van de aansluiting: max 13 A Alg. schakelaar: type: ADS 63A/30mA

Netaftakkabel: type: EXVB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: EXVB 4x16 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen: 36 ; RA: 1.2 Ohm; RI tot: 250 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 63A/30mA

A - D 2

A - D 10

ADS 63/30mA

P - C - D - E - H - J - M - O - S - 10

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12 E12P,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. **BESLUIT** De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/10/2007 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Wim VERVOORT
agent-onderzoeker