

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2015/0112/108107
Datum van verslag: 12/01/2015
Datum van onderzoek: 12/01/2015
U. ref.: _____
O. ref.: _____
Stroomleverancier: _____
Ref.: _____
Teller nr.: _____
Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Wegvoeringsstraat 198/200
9230 Welkenhoren
EIGENAAR: _____
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: De Mey Sterem
Adres: _____
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.) _____Aard installatie: ☐ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: WoningOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds Type van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baten ☒ PennenVoedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 38 AAansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: diff 63/300/2pElektrische installatie: ☐ Vóór ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art. _____Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11 RA: 14,76 Ohm RI tot 36 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

2x schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

geennota: enkel uitbreiding gekend

Besluit:

- A. De installatie is conform. ~~De algemene DS werd verzegeld.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/01/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

108 Patrick Kaunbach

DE DIRECTEUR

Y

ROLL
A5

A4 A3 A2 A1

~~A3~~

VUUR
II

三

A3
X

VUUR
J1

23

53

~~A3~~



~~X~~ A3

~~X~~_{A1}

④ A4

X A2

BOVEN

BTI vzw
Derbystraat 345
9051 Sint-Denijs-Westrem
T 09 242 92 00 - F 09 282 47 77
info@bticonsult.be

X H2

C4

C3 C4 C5

G3 G2

C3

C1

C5

C5

C1 F C2
C3 C4
C6 C7

G4

D1

C2

D2

D6

C2

C6

C6

C6

C6

C7

C7

C7

C7

C6

C6

C6

C6

C7

C7

C7

C7

C2

D5

D4

C2

D3

G1