

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Hopchet Anthony

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: <u>Hopchet Anthony</u>	Naam, Voornaam: <u>Hopchet Anthony</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Karel Van Crommelan 8</u>	Adres: <u>Karel Van Crommelan 8</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>1100 Dendermonde</u>	Post nr. + Stad: <u>1100 Dendermonde</u>
	Tel.: <u>1</u>	Tel.: <u>1</u>

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	Art 271bis	1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	Art 278	2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	Art	3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	Art	4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>541448220042313</u>	EAN niet meegedeeld	kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>41782343</u>	Meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ aardingslus open / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>Mag</u>		☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>3</u>	Aantal eindstroombanen: <u>2</u> + <u>6</u>
Zie bijlage	<u>Opgelet stop zonder aarding enkel gebruiken voor karavellen klasse II</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	Materieel	☒ I-/doorsnede	Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>5,22</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>2,4</u> M Ω	☐ Controle foutlus	Aardingscontinuïteit	Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld	☐ was verzegeld	☐ was niet verzegeld	kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen	<u>Installatie terras nagegekeurd installateur (uitzet, kabels in huis, blindatop)</u>	Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 11/11/2015 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: De Smet S Agent nr.: 3045 Datum: 11/11/2015

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐ O.a.m.v.

Tussenkomst storing Elektriciteit LS/OV



Individueel ☒
Algemeen

Interventienr. TTG: 944668.....

Gegevens van de klant

Naam: Thapet Telefoon:
Straat: Karel van Broenckhorstlaan Nr. 8 Bus 310 Gemeente: Dordrecht

Omschrijving van de storing

geen spanning

Omschrijving van de uitgevoerde herstelling

	Code	Detail
Oorzaak:	<u>F1</u>	<u>overbelasting of kortsluiting</u>
Onderwerp:	<u>M92</u>	<u>SMU stuk</u>

Bijstand: ☐ eigen personeel - naam:
☐ aannemer - naam: meetwagen:

Meetgroep	Huidig	Geplaatst	Opmerkingen
Merk + Model	<u>Siemens</u>		
Meternummer	<u>2913</u>		
Meterstand	<u>74324</u>		
Beveiliging (type)	<u>503</u>		
Instelwaarde	<u>40A</u>		
Transformator			
Ontvangtoestel (type)			
Aankoppeling	<u>R5711</u>		

Meetgegevens / Technische info (= meten spanning per fase, herschakeling net, ...):

L1(V) L2(V) L3(V)

Aan te rekenen kosten

Tariefcode	Omschrijving	Prijs (BTW incl.)
<u>EVD.B</u>	<u>herstellen SMU na diensturen</u>	<u>€ 72,60</u>

Deze kosten worden aangerekend via uw factuur

TOTAAL: € 72,60

Herstelling: ☒ Definitief ☐ Voorlopig ☐ Nutteloos ☐ Voetpad
Datum definitief: Nieuwe afspraak: Doorgegeven aan (dringend):

Opmerkingen: SMU 40A vervangen

Datum: 17105109
Oproep klant: 16 u 32
Oproep wacht: 16 u 43
Aankomst ter plaatse: 17 u 20
Einde interventie: 17 u 40

Naam hersteller: Danijmar
Handtekening: [Handtekening]
Handtekening klant: [Handtekening]

