



Contact :
 Votre référence :
 Membre n° :
 Rapport n° : 304 76170
 Reçu n° :
 Lieu de visite : Appartement Etage
7/11 rue devet, saint pierre 7500 Tournai
 Date de visite : 30/6/2016
 Inspecteur : Wierzbak Gilles

A l'attention de :

RAPPORT DU: **PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**
 CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: Bâtiment: 1^{er} étage
CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane
 - Compteur: N°: 5390212 Index: 48730 Classe: G 4 Pression de service: 20m bars
 - Installation : Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante
 - Appareils d'utilisation présents: Néant 1 chaudière jaillant. c33 Bedec plus
VCWR 346 30kw SN= 5713N1
1 Taque gaz 4 BCS sans canalisation
 - Canalisations: acier 1" fileté
cuivre ø18 mm vers chaudière
 Estimation du volume de l'installation:

BASE DE L'EXAMEN :

NBN D 51-003 NBN D 51-004 A.R. du 28/03/2014, art. 23 § 2 Code de bonne pratique
 NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 40 mbars; Epreuve de résistance à la pression de bars;
 sur toute l'installation sur les parties accessibles
 avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant
 en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)
 Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles
 avec détecteur de gaz avec produit moussant
 Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
 Plan de l'installation pas présent présent. Check-list AVB: 3566270
 Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent.

OBSERVATIONS : Néant.

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction
 sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.
 L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.
 L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
 Veuillez donner suite aux observations ci-dessus , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général,

Date : 30/6/2016

Annexe(s) :