



- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <u>J. K.</u>	Lid nr: Ontvangstbewijs nr: <u>7788</u>
BTW nr:	Installatie: Naam: <u>Roofs</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>HERENTALEBAAN 15</u>
Stroomleverancier:	<u>2840 ZANSHOVEN</u>
.....	Datum onderzoek: <u>19/11/2006</u>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>J. K.</u>
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam:
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig <input type="checkbox"/> nachttarief	Adres:
.....	Aanvrager:

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 3x400 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type: MAX 60A

Omschrijving aansluiting: ondergronds -> PAM Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2 verschen

Type aardelektrode: pijlet Spreidingsweerstand: 28 Ohms Algemeen isolatieniveau: 30 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>AB n 40A 3W A 9 31A</u>	<u>J. K.</u>
<u>40A 3W A 0 2 3A</u>	
<u>1W 16A 3W A 9 0 1A (C)</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was werd (niet) geloed.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 19/11/2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De installatie moet vóór 19/11/2006 opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER: J. K.

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening J. K.