

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 243/2020/12/1/9	Datum van bezoek / Date de visite:	1/12/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BURO voor ARCHITECTUUR & BOUWTECHNIEK Driebunderstraat 28 - 9230 WETTEREN BTW BE 0647.213.001	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Aanpassing van een bestaande installatie / adaption d'une installation existante		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003 NBN B 61-002 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	KETEL VERVANGING		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Korte Massesesteeweg 60 / 01 - 9230 WETTEREN		
Uitbater / Exploitant:	BURO voor ARCHITECTUUR & BOUWTECHNIEK		
Installateur:	GDM ENERGY BV	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	GUY DE MOOR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	✓GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	20 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max \varnothing 18 - 7 m	✓		
Verbindingen: Raccords:	knelfittingen / à compression 3-delige koppeling / 3 pièces	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent			✓
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 7317.859 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 22940474	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gas categorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)			
1	VAILLANT ECO TEC PLUS	25	C43	BERGING	I2ES			✓		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	20 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

<p>Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,</p> <p>Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,</p>	 <hr/> <p>BEN MOUSSA Kamal</p>	<p>Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord,</p> <p>Nom et signature du demandeur, pour accord,</p>	 <p>Dirk De Meester</p>
---	---	---	---