

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

0475/623096

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 15/070220/08

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : kon haert, 27C, Hoeltat

EIGENAAR : M. Eeckhaert allest

Adres : Poel, 44 B, bandakker

OPDRACHTGEVER : iden

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : iden

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : 590 469 632 802

STROOMLEVERANCIER: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 2-12-2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens : (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~T.R. art. 231~~) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ : Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (aut max 40A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40A

Type van de aardelektrode : lus - ~~boren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT \_\_\_\_\_

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 1,6 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING : \_\_\_\_\_

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : _____	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
<u>Geen</u>	_____
_____	de aangestelde van de stroomverdelers
_____	_____
_____	handtekening _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/12/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : 159 \_\_\_\_\_  
nr. + naam + handtekening

De directeur,