

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek:	74/611-15
Datum onderzoek:	26/11/2011
Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal:	appartement A 1.8
Plaats onderzoek:	Adriaan Brouwerstraat Oudenaarde
Eigenaar:	Besix
Installateur:	Wgb BTW (of Ik):
Inspecteur:	De Laet Erwin
Distributienetbeheerder:	Eandis
Onderzoek	De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86
<u>Dienstspanning:</u>	230 V
<u>Aankomstleiding:</u>	XVB 2 x 10 mm ²
<u>Beveiliging:</u>	40 A
<u>Isolati weerstand:</u>	10 M Ohm
<u>Aardingsweerstand:</u>	6,3 Ω <u>Aardelektrode:</u> lus.....
<u>Algemene differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 300 mA In: 40 A 2 p Type: A
<u>Aantal kringen:</u>	14
<u>Bijkomende differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 30 mA In: 40 A 2 p Type: A Voor kringen nrs.: I→M
Inbreuken	Geen
BESLUIT	De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 26/ 11/2016
Voor de Technische Directie

Erwin De Laet
Technical Manager

Erwin De Laet
(Authentication)

Digitaal ondertekend door Erwin De Laet (Authentication)
DN: c=BE, cn=Erwin De Laet (Authentication), sn=De Laet, givenName=Erwin, serialNumber=75031536901
Datum: 2011.11.28 15:11:02 +01'00'