

Datum(s) van controle: 26/06/2020 Verslagnummer: 82/200626/11 Uitgiftedatum verslag: 26/06/2020

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616
O/ref.: U/ref.: Agent-bezoeker nr.: 0082

Identificatie van derden:

Opradrachtgever: Genkerbaan 18A D Zouhaven
Adres: Genkerbaan 18A D Zouhaven
Naam eigenaar/uitbater of beheerder: idem
Adres: idem
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: idem
Adres: idem BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: Genkerbaan 18 Zouhaven EAN-code:
Nummer teller: 51964705 Private hoogspanningscabine: ja/nee
Type installatie: handelspand

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 – KB 08/09/2019:

- gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) controlebezoek (6.5)
- eerste controle volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
- controlebezoek volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Data van de uitvoering van de installatie: vóór 01/10/1981 vóór 01/01/1983 vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 vanaf 01/01/1983 en vóór 01/06/2020 vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Gelijkvormigheids onderzoek old nieuwe installatie
Controlebezoek vrd bestaande installatie

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: geen toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019

Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB – andere: geen

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3x400 V +N
Type van de aardelektrode: aardingsbus ~~aardingsbaren~~ ~~aardingspen~~ ~~horizontaal~~ ~~verticaal~~ ~~of schuin in de grond~~ ~~gedreven geleider~~ ~~met geplaatst~~ ~~onbekend~~ ~~ander systeem~~
Voedingsleiding hoofdbord: Type: KVB Doorsnede: 4x10 mm²
Aantal stroombanen: 12+12 (reserve inbegrepen) Type van het aardverbindingssysteem: TT ~~TN-S~~ ~~TN-C~~ ~~IT~~ andere:
Aantal borden: 9 Nominale waarde bescherming aansluiting: 25 A Type algemene schakelaar: diff 40A/300mA

Beschrijving:

Schema's en plannen van de installatie:
Zie bijgevoegde schema's

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 22 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >10 Mohm

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:

geen
Opmerking: noodverlichting is getest op de goede werking
Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 26/06/2025

2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.
In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019.
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

82 BTv [Handtekening]