



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P02019343/ANT

N XXXXXX

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West-Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: _____ Aanvrager: _____

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
 Naam, voornaam: Ilb nv Naam, voornaam: Appartement E.0.5
 Hogen akkerhoekstraat 10 Adres: Avenue du frioul 3
 Ident. Kaart nr.: B-9150 Kruikeke Post nr. + Stad: B-1140 Evere
 BTW nr.: BE Tel.: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis ① Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN 5 4 1 4 4 8 9 6 5 0 0 0 3 4 5 5 7 2 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: _____ meterstand dag: _____ nacht: _____ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: _____ meterstand: _____
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230V 3x230V 3N400 V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XVB + 16 pe
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
 zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 2,7 Ω Algemeen isolatieniveau: >50 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB: OK
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	Badkamer meubel is nog te plaatsen.	Visum: Loholm
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor 06/10/2036 (*)
 door hetzelfde erkend organisme (**).
 (*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de wetgeving
 (**) Erkend organisme

Agent bezoeker:
 Naam: Slangen Geert Agent nr. 2019 Datum: 06/10/2011
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 1 Eéndraadsschema('s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening
 Voor de directeur - generaal

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (***) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.