



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P00693 B 793-2



N 236688

Resi code:

Antwerpen-Limburg
Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : Idem Naam, voornaam : D.P.P. 2 Convoeten Indehou
Adres : Weg naar AS 43 Heidespoort 45
Post nr. + Stad : 3600 Senk 3500 Hasselt
BTW nr.: BE Tel.: 1 1

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
Art 271 periodiek controle
Art 276 : verzwaring Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheid
Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
Art ... Art Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler EAN 56144920000
kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100
Gegevens installatie Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 O32 40 O50 O63 O80 O100
Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 20 mm² - Type :
Beschrijving installatie Algemene differentieelstroominrichting 40 A 1300mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 29

Metingen - testen - controles - verzegeling :
Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
Aardingsweerstand 29,5 Ohm Algemeen isolatieniveau 20 M Ohm Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
Differentieelstroominrichting : O was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie Nihil
Inbreuken Bestaande installatie Nihil
Opmerkingen Geen toestellen, geen armaturen
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 13.02.2012 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :
Naam : Groebel Agent nr. : 693 Datum : 13.02.2012
Bijlage(n) : O Situatieschema(s) : O Eéndraadsschema(s) :

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te melden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.