



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 BTW BE0681.840.318
 Marktplein 1/3, 1740 Ternat
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be



Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

Conform

Inspecteur: Steven Bressinck

Verslagnummer: 18/26022024

Algemeen

Adres controle:
Straat + nummer:
 Rode Kruisstraat 17, 2850, Boom (België)
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981
Type: Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]
Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 26/02/2024
Eigenaar: Karolien Perry
Installateur:
BTW installateur:
Type lokalen: Huis
Afwijking:
 [Huishoudelijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2]]



Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius Antwerpen
Nominale spanning: 230V - AC
Nominale stroom aansluitbeveiliging: 32A
Voedingskabel hoofdbord: XVB 4 X 10 mm²
Type aarding: Staven
Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel:
 OK

EAN: 541448820039730082
Teller Nr: 1SAG1100719989
Dagindex: 856
Nachtindex: 1027
Aardingsweerstand: 23,2 Ohm(mli)
Minimale isolatieweerstand: 6,21 MOhm

Aantal borden: 2
Aantal kringen: 2+16
Rechtstreekse aanraking: OK
Onrechtstreekse aanraking: OK
Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK
 Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK
 Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Type
 Aantal kringen zie bijlage
 Nominale stroom
 Aantal polen
 Sectie(mm²)
 Controle

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA	300	30
Nominale stroom(A)	40	40
Izt	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	A	A
Beveiligde kringen		
Test	Ok	Ok

Besluit

- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 25/02/2049

Handtekening klant

Handtekening inspecteur