

VERSLAG NR. EH 09/472 No
ADRES INSTALLATIE: Helmstraat 132 Gelykesloot
2050 Antwerpen
EIGENAAR: Muyllé Johan
Adres: Ludwig Burchardstraat 11
OPDRACHTGEVER: 2050 Antwerpen
Adres:
INSTALLATEUR: idem
Adres:
BTW of IK:

STROOMVERDELER:
Meter nr.: 7457614
Index: Dag: 23.141,6 KWh ; Nacht: KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 06/08/09 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Appartement G.V. RE
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzuivering -
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Net Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 63A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): Bestaand mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; Spreidingsweerstand: 22,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 63A/300mA → DS 40A/300mA → bring A tem j.

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT :

De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/08/2034
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

2820 BONHEIDEN
Eric HUYBRECHTS
agent-onderzoeker