

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Antwerpen.

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 191/120118/04.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2500 Lier

Antwerpsesteenweg 14 GVL

EIGENAAR: Jean Verkoven

Adres: Koninkrijklaan 44 2600 Berchem

OPDRACHTGEVER: Electric Van den Plas BVBA

Adres: Moogstraatsebaan 135 2390 Melle

INSTALLATEUR: Idem

Adres: _____

BTW-nr.: BE 887.502.488.

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 18/01/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement GVL

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - ~~1.1.85~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 1 x 230 V Bescherming van de aansluiting AUT My 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 300 mA

De aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 225 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

NOTA'S: Verlichting en keukentestellen + keukens en badkamer meubel zijn nog te voorzien.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/01/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
191 M. Van Breda *[Handtekening]*
FORM. 382-06/2009

De directeur,

