

ONDERHOUDSATTEST : BRANDER

VOLGNUMMER 87

DATUM: 19 / 10 / 1983
 UUR: 16 u

VLOEIBARE BRANDSTOF - AFSTELLING VAN DE BRANDER

KLANT: *A. K. C. van der Vliet*
 KETEL: *B. B. Van der Vliet*
 ADRES: *Post de Oude made, Charles I. Plein*
 VERMOGEN: *33000* kW (Kcal/h nr)
 BRANDER: *a.c.v.*

BRANDSTOF
 GASOLIE
 LICHTE STOOKOLIE
 MIDDELSOORT STOOKOLIE
 ZWARE STOOKOLIE
 ZEER ZWARE STOOKOLIE

| CONTROLES | | CONTROLEPROEVEN | EENHEID | PROEF I | PROEF II |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SPANNING | <input checked="" type="checkbox"/> TREKREGELAAR | SPROEIER <i>Spa</i> | l/h (gal/h) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KAMERTHERMOSTAAT | <input checked="" type="checkbox"/> LEIDING SPROEIER | HOEK <i>60°</i> | graden | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KETELTHERMOSTAAT | <input checked="" type="checkbox"/> SPROEIER | TYPE <i>T.V.R.</i> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCHOORSTEENRELAIS | <input type="checkbox"/> FLAMHOUDER | DRUKPOMP <i>9kg</i> | bar (kg/cm ²) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CEL | <input checked="" type="checkbox"/> NETHED KETEL | ONDERDRUK SCHOORSTEEN <i>0,1</i> | m bar (mm Water) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> RELAIS | <input checked="" type="checkbox"/> VENTIL. VERWARMING | ONDERDRUK HAARD | m bar (mm Water) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR | <input checked="" type="checkbox"/> TOESTEL VERBRAN-DINGSKAMER | ROOKINDEX <i>0</i> | BACHARACH | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> H.S. TRANSFORMATOR | <input type="checkbox"/> | CO ₂ -GEHALTE <i>10</i> | % | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> H.S. KABELS | <input type="checkbox"/> | TEMP. SCHOORSTEEN <i>220</i> | °C | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRODEN | <input type="checkbox"/> | OMGEVINGSTEMPERATUUR <i>20</i> | °C | | |
| LEVERINGEN EN UITGEVOERDE WERKEN: | | TEMP. (SCHOORSTEEN-OMGEVING) <i>90</i> | °C | | |
| | | RENDEMENT <i>83</i> | % | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> DE INSTALLATIE WERKT GOED | <input type="checkbox"/> DE INSTALLATIE WERKT NIET GOED |

IK VERKLAAR DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN ONDERHOUDSBEURT TER UITVOERING VAN DE WET OP DE BESTRIJDING VAN DE LUCHTVERONTREINIGING TE HEBBEN UITGEVOERD, MET UITZONDERING VAN HET ONDERHOUD VAN DE SCHOORSTEEN EN DE ROOKKAMERS.

DE TECHNICUS: NAAM *van der Vliet* NR. *710946* HANDTEKENING: *[Handwritten Signature]*

DIT ATTEST DIENT GEDURENDE TWEE JAAR TER BESCHIKKING TE WORDEN GEHOUDEN VAN DE AMBTENAREN DIE MOETEN TOEZIEN OP DE NALEIVING VAN DE WET. GEZIEN HANDTEKENING VAN DE KLANT