


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 80
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____
U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 170/100509/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Liersesteenweg 10
2280 Grobbendonk

EIGENAAR: Smets
Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem
Adres: _____

INSTALLATEUR: _____
Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 03/05/2001 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (AREI art. 270bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - verkoop wooneenheid. Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór ~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400V+N Bescherming van de aansluiting Automaat 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: ~~lys~~ - ~~boren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 14 Ohm; RI tot 7100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie einddraadtekens en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: - geen

Nota: Herbeurging van verslag nr: 169/100304/01

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
verleden op
de zonnestelsel van de stroomvoorziening
naar
aanbrengen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/05/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

170 Raf Lambrecht

De directeur,