



Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DE WAEL		Voornaam		Postnr	1083
Adres	PANGAERTSTRAAT 13 APP. 2 <sup>e</sup> VERDIEP		Gemeente	GANSHOREN		
Installateur	CEELEKTRO BVBA		Gemeente	HULSTE		
BTW-nummer	BE04980026972					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente		
Plaats van onderzoek				Postnr.	1083	
Adres	PANGAERTSTRAAT 13 APP. 2 <sup>e</sup> VERDIEP		Gemeente	GANSHOREN		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits- verdelers	SIBELGA		
Installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	2x230V
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	10-2
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	MAX 40A
Type alg. schakelaar	DIFF
Aantal borden	2
Aantal eindstroombanen	14 15
Type aardelektrode	PAAL
Algemene diff.stroom.inr.	4p60/0,3A
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p60/0,3A
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :	

Handwritten notes in the second column:  
 TD 1: 1x 2P AUT 40A 10-2  
 TD 2: 6x 2P AUT 20A 2,5-2  
 1x 2P AUT 32A 2x(2x4-2)  
 1x 2P AUT 16A 1,5-2  
 VIA 2P DIFF 40/0,03A  
 5x 2P AUT 20A 2,5-2  
 2x 2P AUT 16A 1,5-2 / 2,5-2

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	27,1 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : > 1 MΩ
		Werkings differentieelstroominrichting : OK/NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

SIBELGA  
nu 24/01/2013  
89931.

\* DS-20130107-2


Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 1

**Besluit**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de volgende controle.

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	11.10.2013	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	11.10.2013
---------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------



RAP-E-901 (01.07.2008)

45089