



Woning
 Code PC Resi.
 1

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <i>P0113813401ge</i>
Naam, Voornaam: <i>Coppers</i>	Lid nr: <i>1340 ge</i>
BTW nr:	Installatie: Naam: <i>Coppers</i>
of identiteitskaartnr:	Adres: <i>Broekstraat 1013</i>
Stroomleverancier: <i>Te plaatsen</i>	<i>9473 Nulle</i>
.....	Datum onderzoek: <i>21/2/2009</i>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: <i>Idem</i>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Adres:
.....	Aanvrager:

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V, AC, Bescherming aansluiting: *III* A Type: *40A 300mA*

Omschrijving aansluiting: *Ondergrond* Kabeltype: *6 platjes* Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: *4* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *14*

Type aardelektrode: *lis* Spreidingsweerstand: *5,5* Ohms Algemeen isolatieniveau: *5* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

nota: verlichting, besteller nog te plaatsen

De hoofddifferentieel was (werd) - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *21/2/2009* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

(Crossed out section)

De installatie moet vóór *21/2/2009* opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

