

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. :  
Cont.pers.: VAN DEN HEUVEL PATRICK  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0477/26.63.30  
e-mail: chiquita\_vdh@hotmail.com



ProKo.: LS13  
Verslagnr.: 6418123  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 01/02/2025

Klant / Opdrachtgever:

DE CONINCK CHRISTIANA  
KERKHOFLEI 14  
1981 HOFSTADE

Afdeling: ELE

## VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

### INSTALLATIE OP LS OF ZLS

#### (Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

#### IDENTIFICATIE

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** DE CONINCK CHRISTIANA **Adres:** KERKHOFLEI 14 HOFSTADE 1981  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** ONBEKEND **Adres:** ONBEKEND **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** DE CONINCK CHRISTIANA KERKHOFLEI 14 HOFSTADE 1981 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** Wooneenheid, verkoop **Toestel/Install. ID:** DE CONINCK CHRISTIANA  
**EAN nr.:** 541448820062217574 **Netbeheerder:** Fluivus **Teller nr.:** 3105231063 **Nachtteller nr.:**

#### CONTROLE

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)

**Installatiedatum:**  vóór 01/10/1981  tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  tussen 01/06/2020 en 01/06/2023  vanaf 01/06/2023

**Afwijkingen: deel 8 Boek 1 :** niet toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** toegepast

**Datum:** 01/02/2025 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 28/02/2050

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

#### INSTALLATIE

<b>Spanning:</b> aanwezig	<b>Aansluiting:</b>	<b>Wachtbuis:</b>	<b>Isolatieplaat:</b>
<b>Nom. spanning:</b> 3N400V	<b>Max. beveiliging:</b> 40A	<b>Hoofdbeveiliging:</b> aut. 4p 40A	<b>Alg. scheidingsschak.:</b> alg.diff.schakelaar
<b>Meter-bordverbinding:</b>	<b>kabeltype:</b> EXVB	<b>aantal geleiders:</b> 4	<b>doorsnede:</b> 10 mm <sup>2</sup>
<b>Voedingsbekabeling:</b>	<b>kabeltype:</b>	<b>aantal geleiders:</b>	<b>doorsnede:</b> mm <sup>2</sup>
<b>Aardverbinding:</b> aard: individueel		<b>bereikbaarheid:</b> in orde	
<b>Aardelektrode:</b> type: lus		<b>sectie:</b> Pb+10 mm <sup>2</sup>	
<b>Diff. schakelaar:</b> algemene: 4p 40A/300mA		<b>bijkomende:</b> 4p 40A/30mA	
<b>Eéndraadschema en situatieplan:</b> zie bijlage	<b>referentie:</b>		
<b>Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:</b> in orde		<b>Staat vast of - opgesteld materieel:</b> in orde	
<b>Aanwezige bijzondere installaties:</b> <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> zwembad <input type="checkbox"/> sauna		<input type="checkbox"/> voeding elektrisch voertuig	<input type="checkbox"/> thuisbatterij
<b>Nog niet geplaatst:</b> <input type="checkbox"/> keuken <input type="checkbox"/> badkamer <input type="checkbox"/> C.V.		<input type="checkbox"/> verlichting	<input type="checkbox"/> -
<input type="checkbox"/> gasmeter <input type="checkbox"/> watermeter <input type="checkbox"/> hoofd -		<input type="checkbox"/> bijkomende - equipotentiaal verbinding	
<b>Aantal borden:</b> 1	<b>Aantal eindstroombanen, incl reserve:</b>	17	

#### RESULTATEN

**Algemene isolatieweerstand:** 4,51 MOhm **Spreidingsweerstand:** 5,55 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



**Jurgen Moens**  
0475/45.23.82  
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)