

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. :  
Cont.pers.: VAN HOECKE TOM  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0478/33.77.80  
e-mail: tom@hekkens.be



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 6393308-1  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 07/01/2025

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naa** **Adres:**  
**Naam:** BOELS **Adres:** BRUSSELSESTEENWEG 613 bus 3  
**Installateur/verantw. werk:** ZELLIK 1731 **B.T.W.:** BE0.788.763.616  
CONSTRUCTION  
HEKKENS BV HUNNEGEMSTRAAT 15 **Private HS-cabine:** NEE  
**Adres installatie:** GERAARDSBERGEN 9500 **Toestel/Install. ID:** H  
**Type installatie:** wooneenheid **Teller nr.:** 1200152682 **Nacht teller nr.:**

**EAN nr.:** 541448820063720318 **Netbeheerder:** Fluvius

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

**CONTROLE** type: Controlebezoek (hfst. 6.5)

gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

**Installatiedatum:**  vóór 01/10/1981  tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  tussen 01/06/2020 en 01/06/2023  vanaf 01/06/2023

**Afwijkingen: deel 8 Boek 1 :** niet toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** niet toegepast

**Datum:** 07/01/2025

**Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2050**

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** **Wachtbuis:** **Isolatieplaat:**  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: **aantal geleiders:** **doorsnede:** mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** type: pen(nen) **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA (2x)  
**Eéndraadschema en situatieplan:** zie bijlage **referentie:** BOELS CONSTRUCTION  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aanwezige bijzondere installaties:**  PV  zwembad  sauna  voeding elektrisch voertuig  thuisbatterij  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 15

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 18 MOhm **Spreidingsweerstand:** 5,99 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N | Geen.

I | Geen.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



**Jurgen Moens**  
0475/45.23.82  
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)