



ACA VZW

Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer BE 0811 407 869

510900881

Ref: 2018042863

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Nieuwstraat 32, 1770 LIEDEKERKE		
Eigendom van:	/		
Opdrachtgever:	Vandenhaute Peter, Krepelstraat 79A, 9400 NINOVE		
Type lokalen:	Woning	DNB:	Eandis
EAAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	5996377
Installateur:	/	Of ID-kaartnr.:	/
BTW-nr.:	/	Uitgereikt te:	op /
Agent-bezoeker:	Nicolas Faingnaert		
		Datum onderzoek:	25/06/2018

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type keuring: Art. 271/271bis Periodieke controle (verkoop)

Bijkomende info: Bouwjaar na 01/10/1981

Herkeuring op: /

Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:

Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen

(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	20,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4*10 mm ²	Type:	XVB	Sectie:	/
Aardelektrode:	Aardilus			Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/	Gevoeligheid DI:	30 mA	Aantal polen:	4
Bijkomende differentieel - In:	40 A				
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	17	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	3,5 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	9 MOhm	Werkking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werkking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit :

DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:

25 jaar na datum onderzoek Door hetzelfde organisme (*)

AANTAL

Situatieschema's: Ja

BIJLAGEN

Eendraadsschema's: Ja

Plan uitwendige invloeden: NVT

Anderen: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum van de verdeler:

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme

Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare

BTW BE 0811.407.869

Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02

info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelgd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangrenzende wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te worden aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de uitvoering van de installatie, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden omstreeks de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, terug gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekkingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die bestaat uit met het hoog toezicht.

beschrijving van de stroombanen

Zie eendruaads en situatieschema's in bijlage

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AE : De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken