



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be



## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 05/03/2025

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Vtrm Technieken bvba

ID-label: 50

B.T.W. nr.: BE 0695 472 578

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251249

Datum verslag: 26/03/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1842907

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Bildeken  
Huisnummer 50  
Busnummer  
Postcode 9500  
Gemeente Ophasselt  
Land België

#### Eigenaar

Naam Rik Bouw  
Straatnaam Bildeken  
Huisnummer 50  
Busnummer  
Postcode 9500  
Gemeente Ophasselt  
Land België

#### Installateur

Naam Vtrm Technieken bvba  
BTW nr. BE 0695 472 578  
Telefoonnummer +32 478 59 99 65  
E-mail rudolf@vtrmtechnieken.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860023577569

Teller Nr.: : 1Sag3200094144



#### Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 21

Aardelektrode: Aardingslus


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Ri algemeen: 1,21 MΩ

RE: 8.20 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | IΔt              | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 21                 | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 1                  | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 8                  | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 8                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve         | Bescherming IN (A)              | (andere) | P                   | Sectie (mm²) |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Zie schema's                | -             | -                               |          | -                   | -            |
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK            | Directe aanraking               | OK       | Indirecte aanraking | OK           |
| Aansluitingen               | OK            | schema in bijlage door Aceg vzw | NA       |                     |              |
| Equipotentiale verbindingen | in afwachting | Doorsnede geleiders             | OK       |                     |              |
| Continuïteit                | OK            | Verlichting / toestellen        | NVT      |                     |              |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/3/2050
  - ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
  - ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 07:58 tot 11:58

De inspecteur Fabio Van Londersele

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/3/2050 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



