

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

 Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr

Ref. verslag

RAP

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/ ultbater - Naam	Bosman, J. J. J.		Voornaam	J. J. J.		Postnr	3320		
Adres	Bosman, J. J. J.					Gemeente	Rotterdam		
Installateur	Bosman, J. J. J.					Gemeente	Rotterdam		
BTW-nummer	12345678901234567890								
of identiteitskaartnr.					Uitrelkingsdatum	-- / -- / --		Gemeente	
Plaats van onderzoek	Bosman, J. J. J.					Postnr.	3320		
Adres	Bosman, J. J. J.					Gemeente	Rotterdam		
EAN-code	12345678901234567890					Elektriciteits- verdelers	1234567890		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☐ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ hulshoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid								

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	250 V	250 V	250 V
Ø voedingskabel (mm²)	4x 2,5 mm²	4x 2,5 mm²	4x 2,5 mm²
I _{nom} aansluiting (A)	16 A	16 A	16 A
Type alg. schakelaar	16 A	16 A	16 A
Aantal borden	1	1	1
Aantal eindstroombanen	1	1	1
Type aardelektrode	1	1	1
Algemene diff. stroom inr.	30 mA	30 mA	30 mA
Bijkomende diff. stroom inr.	30 mA	30 mA	30 mA

Vaste verwarmings toestellen (aantal - kW) :							
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidings- weerstand :	32 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	100 MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot :	OK / NOK

[illegible]

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.**
 De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
 De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.**
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	12-10-2004	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Grooten 46- 43	Datum onderzoek:	11-10-2004
---	------------	--	----------------	---------------------	------------