



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Handwritten notes in a box:
Reclame
0410512005
032132 2044

O. ref.:
U. ref.:

VERSLAG NR.: 4105020403

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kortrijkstraat, 240
3400 Budenroede

EIGENAAR: G. De Tylor, Marlin

Adres: Kortrijkstraat, 240 3400 Budenroede

OPDRACHTGEVER: P. De Tylor

Adres: Dinsdreef, 52 3400 Budenroede

INSTALLATEUR: idem

Adres: Kortrijkstraat, 240 3400 Budenroede

BTW of IK: 0410512005

STROOMLEVERANCIER: Elektra
Ref.:
Teller nr.
Index: Tweevoudig met terugloop

Datum van het onderzoek: 04/01/2005 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Ondergrondse of bovengrondse met

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Reclame

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 6As

Aansluiting: Spanning 21400 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 26 mm² Alg. schakelaar: type 26041300009


Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 42 Ohm; RI tot 8 MOhm

BESCHRIJVING: In de opgegeven schemas

Handwritten notes:
Reclame 4x40A/300mA met
4 Ringen Aut 2L-26A
1 Ringen Aut 2L-20A
1 Ring Aut 2L-32A

Handwritten notes:
2x 4x40A/300mA met
8 Ringen Aut 2L-20A



Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

06.01.05

Handwritten note:
Nota: Sanitaire installatie + Reclameinstallatie mag over a脚踏 getuut
niet onderzocht

Handwritten signature: EBOJ

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 04/01/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: G. DIERICKX
nr. + naam + handtekening

De directeur,