

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.:DAG - NACHT

Index:

VERSLAG NR. FL103/159

ADRES INSTALLATIE: JANSEN WEYERS
7 DIJLSSTR 29 2360 OUD TURNHOUT

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Electro Hare SAS

Adres: TURNHOUT

INSTALLATEUR: idem

Adres:

BTW of IK: ✓

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 17/09/03 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: Luis Luchels

Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning Max 220 V Bescherming van de aansluiting: Max 40 A Alg. schakelaar: type: 40A

Netaftakkabel: type: EXUB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: 4x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; RA: 6 Ohm; RI tot: 205 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

APS 40/10,3A → A-B-C-D-E-F-G
+ 40/10,3A → H-I-J-K-L-M-N

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S:

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

Plicht van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op september 2008 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

KONTROLEORGANISME

ATK VZW

2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Paul FLOREN