

Teller nr.:
Stand I: Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI, art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : woning (Durabrik, lot 30).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 02.09.2013.
Plaats van onderzoek : verkaveling Klein Holland (lot 30) te 1840 Londerzeel.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Van Buggenhout - Smeulders**.
Opdrachtgever : bvba **De Pauw**, Wilgenweg 3 te 2890 Oppuurs.
Installateur : bvba **De Pauw**, Wilgenweg 3 te 2890 Oppuurs.
BTW : BE 0.428.666.259.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm². **Beveiliging maatschappij:**
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 6 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 2 i.
Algemene isolatieweerstand: 0,63 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCDEFGHI).

NOTA'S:

De 25S60-tellerkast is niet aanwezig.
De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De water-, cv- en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.
Domotica en verlichting zijn nog aan te brengen.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02.09.2038, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
Lennik
O.C.B. 1750
02/269.07.07 0475/45.23.82