



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr. 60984871/03

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 - Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 - Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 - Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
- Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be

BELAC
 040-INSF
 N **375606**
 Resi code: 1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : Blanchet Technics Installatie : Jan Olieslagerslaan 35 Eigenaar / Uijtbaters / Beheerder : W. R. H. V. T.

Naam, voornaam : Blanchet Technics Naam, voornaam : Jan Olieslagerslaan 35
 Ident. Kaart nr. : BTW nr.: BE 0705782702 Adres : Jan Olieslagerslaan 35
 Post nr. + Stad : 1800 Vilvoorde Tel. : 02 674 57 11

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
- Controlebezoek (6.5.)
- Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
- Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
- Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler
 EAN 541449200006896374 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 15863160 meterstand dag : nacht :
 Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
 nr. : meterstand :

Gegevens installatie
 Ontworpen voor U_N: mono 230 V 3x230 V 3N400 V
 Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
 Voedingsleiding hoofdbord : 2 x AC mm² - Type : U.B.S.
 Aardverbindingsyst.: SI
 Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 30 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 17

Beschrijving installatie
 Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel >doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 3.17 Ω Algemeen isolatieniveau : 9 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<u>Deelname verlichting, panelen, badkamer nog niet geplaatst</u> <u>Hoogdrukvijzelstroomvermindering: werken in uitvoering</u> <u>pv-installatie nog niet geplaatst</u> <u>Bord stak nog niet geplaatst</u>

Besluit :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 27/5/2021
 door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker :
 Naam : W. R. H. V. T. Agent nr. : 4791 Datum : 27/5/2021 Voor de directeur generaal : Handtekening W. R. H. V. T.
 Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : 1 Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u t
 zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuk overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektriciteitsinstallaties.