

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Coupurestraat 5, 9470 Denderleeuw

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1970

☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☒ ☐ ☐

Rond vulpunt ☒ ☐ ☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐

Vulling ☒ ☐ ☐

Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐

Retourleiding ☐ ☐ ☒

Tigerloop ☒ ☐ ☐

Filter ☐ ☐ ☒

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☒ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting 426 Mv ☒ ☐ ☐

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☒ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok?
80 cm mazout in de tank?

PLAATS TANK Voortuin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING 10/04/25

ATTEST GELDIG TOT 10/04/30