



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**
Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: Frederic Gevaert

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 19 / P036792687 / 00 / NL / 000
Klantref.:
Contractref.:

• Uw gegevens
Ref.:

• Interventiegegevens
Plaats: Denderstraat 50 bus 4
Datum: 21/01/2015
Uitgevoerd door: Magerman Samuel

Dedapper Gerd

Monseigneur Van Waeyenberghlaan 11
3000 Leuven

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Dedapper Voornaam:
Adres: Denderstraat 50 bus 4 Post nr.: 9500 Stad: Geraardsbergen
Tel:

- Eigenaar of beheerder

Naam: Dedapper Voornaam: Gerd
Adres: Monseigneur Van Waeyenberghlaan 11 Post nr.: 3000 Stad: Leuven

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle / verkoop
- Art 86

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 21/01/2040 door hetzelfde erkend organisme. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 2 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 150 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	1368892
Meterstand dag:	1544
Meterstand nacht:	2307
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3N400 V
Maximale nominale stroom:	25 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	vob
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Nihil

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

Nihil