

Externe Dienst voor Technische Controles

- ☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86
- ☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270) *Ren.*
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Knoekkaart.		Voornaam			Postnr	9400
Adres	Nederhosseltstraat 237		Gemeente	Nederhosselt			
Installateur			Gemeente				
BTW-nummer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						
of identiteitskaartnr.	590 - 136 633 - 33	Uitreikingsdatum	25 / 8 / 2008	Gemeente	Kinnare		
Plaats van onderzoek	Knoekkaart		Postnr.	9400			
Adres	Nederhosseltstraat 237		Gemeente	Nederhosselt			
EAN-code	5907498820064454809		Elektriciteits- verdelers	Interger			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x 200V	10 x 2p AWT 2A - 2,5 mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	20 mm ²	1 x 2p AWT 16A - 2,5 mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	40A		
Type alg. schakelaar	DIFF	VIA 2p DIFF 40A / 30 mA	
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen	20	7 x 2p AWT 20A - 2,5 mm ²	
Type aardelectrode	PAAL	2 x 1p AWT 16A - 2,5 mm ²	
Algemene diff.stroom.inr.	2p 40A / 30mA		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 40A / 30mA		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidingsweerstand :	28.5 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	>1 M Ω	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)	
	gln
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / _____ - ____	

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : / /

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	11/2/2018	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	11/2/2018
--	-----------	--	---	---------------------	-----------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

45877

RAP-E-901 (01.07.2008)